

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO-PI  CONTRATADA: JOÃO TADEU PEREIRA ROQUE  OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO/PI	DATA DA MEDIÇÃO: 20/04/2026  Nº DA MEDIÇÃO: N° 05	OC / CONTRATO Nº: 250/2025  VALOR OC / CONTRATO: Unitário  PREVISÃO DE CONCLUSÃO : 20/12/2026
---	---	---

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTRATADO				ACUMULADO		MEDIÇÃO 05		EXECUTADO			À FATURAR	
		UND	QTD	VLR UNIT	SUBTOTAL	mar-26		abr-26		abr-26			QTD	VALOR
						QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	PORC.		
<b>REFORMA E AMPLIAÇÃO CÂMARA MUNICIPAL</b>														
<b>1</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO DE OBRA</b>				<b>R\$ 108.234,48</b>		<b>R\$ 41.598,90</b>		<b>R\$ 11.885,40</b>		<b>R\$ 53.484,30</b>	49,42%		<b>R\$ 54.750,18</b>
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	mês	18,00	5.942,70	R\$ 106.968,60	7,00	R\$ 41.598,90	2,00	R\$ 11.885,40	9,00	R\$ 53.484,30	50,00%	9,00	R\$ 53.484,30
1.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	2,20	575,40	R\$ 1.265,88	0,00	R\$ -		R\$ -	0,00	R\$ -	0,00%	2,20	R\$ 1.265,88
<b>2</b>	<b>REFORMA CÂMARA DE VEREADORES DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO - PI</b>													
<b>2.1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>				<b>R\$ 6.582,59</b>		<b>R\$ -</b>		<b>R\$ 6.582,59</b>		<b>R\$ 6.582,59</b>	100,00%		<b>R\$ -</b>
2.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024	M3	10,50	125,67	R\$ 1.319,54	0,00	R\$ -	10,50	R\$ 1.319,54	10,50	R\$ 1.319,54	100,00%	0,00	R\$ -
2.1.2	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	48,96	69,69	R\$ 3.412,02	0,00	R\$ -	48,96	R\$ 3.412,02	48,96	R\$ 3.412,02	100,00%	0,00	R\$ -
2.1.3	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	M2	42,00	19,95	R\$ 837,90	0,00	R\$ -	42,00	R\$ 837,90	42,00	R\$ 837,90	100,00%	0,00	R\$ -
2.1.4	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	7,35	11,65	R\$ 85,63	0,00	R\$ -	7,35	R\$ 85,63	7,35	R\$ 85,63	100,00%	0,00	R\$ -
2.1.5	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	15,50	30,11	R\$ 466,71	0,00	R\$ -	15,50	R\$ 466,71	15,50	R\$ 466,71	100,00%	0,00	R\$ -
2.1.6	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	192,00	2,40	R\$ 460,80	0,00	R\$ -	192,00	R\$ 460,80	192,00	R\$ 460,80	100,00%	0,00	R\$ -
<b>2.2</b>	<b>INFRAESTRUTURA</b>				<b>R\$ 9.163,45</b>		<b>R\$ -</b>		<b>R\$ 9.163,45</b>		<b>R\$ 9.163,45</b>	100,00%		<b>R\$ -</b>
2.2.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	13,50	169,91	R\$ 2.293,79	0,00	R\$ -	13,50	R\$ 2.293,79	13,50	R\$ 2.293,79	100,00%	0,00	R\$ -
2.2.2	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA. E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	11,25	126,99	R\$ 1.428,64	0,00	R\$ -	11,25	R\$ 1.428,64	11,25	R\$ 1.428,64	100,00%	0,00	R\$ -
2.2.3	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATÉ 10 KM)	M3	18,00	64,97	R\$ 1.169,46	0,00	R\$ -	18,00	R\$ 1.169,46	18,00	R\$ 1.169,46	100,00%	0,00	R\$ -
2.2.4	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	100,75	20,57	R\$ 2.072,43	0,00	R\$ -	100,75	R\$ 2.072,43	100,75	R\$ 2.072,43	100,00%	0,00	R\$ -
2.2.5	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	1,93	1.139,45	R\$ 2.199,14	0,00	R\$ -	1,93	R\$ 2.199,14	1,93	R\$ 2.199,14	100,00%	0,00	R\$ -
<b>2.3</b>	<b>SUPERESTRUTURA</b>				<b>R\$ 5.643,38</b>		<b>R\$ -</b>		<b>R\$ 5.643,38</b>		<b>R\$ 5.643,38</b>	100,00%		<b>R\$ -</b>
2.3.1	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	145,67	16,30	R\$ 2.374,42	0,00	R\$ -	145,67	R\$ 2.374,42	145,67	R\$ 2.374,42	100,00%	0,00	R\$ -
2.3.2	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	2,58	1.267,04	R\$ 3.268,96	0,00	R\$ -	2,58	R\$ 3.268,96	2,58	R\$ 3.268,96	100,00%	0,00	R\$ -
<b>2.4</b>	<b>PAREDES E PAINÉIS</b>				<b>R\$ 26.397,44</b>		<b>R\$ -</b>		<b>R\$ 24.064,85</b>		<b>R\$ 24.064,85</b>	91,16%		<b>R\$ 2.332,60</b>
2.4.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	157,50	140,57	R\$ 22.139,78	0,00	R\$ -	157,50	R\$ 22.139,78	157,50	R\$ 22.139,78	100,00%	0,00	R\$ -
2.4.2	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE 20" CM. AF_03/2024	M	51,50	37,38	R\$ 1.925,07	0,00	R\$ -	51,50	R\$ 1.925,07	51,50	R\$ 1.925,07	100,00%	0,00	R\$ -
2.4.3	DIVISÓRIA DE GESSO ACARTONADO e=48mm, S/ REVESTIMENTO (MONTADA)	M2	15,50	150,49	R\$ 2.332,60	0,00	R\$ -		R\$ -	0,00	R\$ -	0,00%	15,50	R\$ 2.332,60
<b>2.5</b>	<b>COBERTURA</b>				<b>R\$ 59.981,75</b>		<b>R\$ -</b>		<b>R\$ 1.158,25</b>		<b>R\$ 1.158,25</b>	1,93%		<b>R\$ 58.823,50</b>
2.5.1	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	205,00	5,65	R\$ 1.158,25	0,00	R\$ -	205,00	R\$ 1.158,25	205,00	R\$ 1.158,25	100,00%	0,00	R\$ -

<p><b>CONTRATANTE:</b> CÂMARA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO-PI</p> <p><b>CONTRATADA:</b> JOÃO TADEU PEREIRA ROQUE</p> <p><b>OBRA:</b> CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO/PI</p>	<p><b>DATA DA MEDIÇÃO:</b> 20/04/2026</p> <p><b>Nº DA MEDIÇÃO:</b> N° 05</p>	<p><b>OC / CONTRATO Nº:</b> 250/2025</p> <p><b>VALOR OC / CONTRATO:</b> Unitário</p> <p><b>PREVISÃO DE CONCLUSÃO :</b> 20/12/2026</p>
---	--	---

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTRATADO				ACUMULADO		MEDIÇÃO 05		EXECUTADO			À FATURAR	
		UND	QTD	VLR UNIT	SUBTOTAL	mar-26		abr-26		abr-26			QTD	VALOR
						QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	PORC.		
2.5.2	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	105,00	60,53	R\$ 6.355,65	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00%	105,00	R\$ 6.355,65
2.5.3	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM. COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	205,00	77,87	R\$ 15.963,35	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00%	205,00	R\$ 15.963,35
2.5.4	RUFO/ALGUEIROZ EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO L=30CM	M	50,75	160,32	R\$ 8.136,24	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00%	50,75	R\$ 8.136,24
2.5.5	CUMEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019	M	20,15	126,06	R\$ 2.540,11	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00%	20,15	R\$ 2.540,11
2.5.6	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	25,00	204,38	R\$ 5.109,50	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00%	25,00	R\$ 5.109,50
2.5.7	Impermeabilização de superfície com membrana à base de resina acrílica, 3 demãos. af_09/2023	m2	285,20	64,01	R\$ 18.255,65	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00%	285,20	R\$ 18.255,65
2.5.8	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA, CLASSE B, ESTRUTURADA COM POLIESTER NÃO TECIDO, FACE EXPOSTA EM ALUMÍNIO, TIPO II, E=4MM	M2	25,00	98,52	R\$ 2.463,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00%	25,00	R\$ 2.463,00
2.6	<b>ESQUADRIAS E FERRAGENS</b>				<b>R\$ 36.281,28</b>		<b>R\$ -</b>		<b>R\$ -</b>		<b>R\$ -</b>	<b>0,00%</b>		<b>R\$ 36.281,28</b>
2.7	<b>INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS</b>				<b>R\$ 30.568,17</b>		<b>R\$ 5.751,46</b>		<b>R\$ 12.652,57</b>		<b>R\$ 18.404,03</b>	<b>60,21%</b>		<b>R\$ 12.164,14</b>
2.7.1	CAIXA D'ÁGUA / RESERVATÓRIO EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM TAMPA	UN	1,00	707,63	R\$ 707,63	0,00	R\$ -	1,00	R\$ 707,63	1,00	R\$ 707,63	100,00%	0,00	R\$ -
2.7.2	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	26,00	341,69	R\$ 8.883,94	8,00	R\$ 2.733,52	16,00	R\$ 5.467,04	24,00	R\$ 8.200,56	92,31%	2,00	R\$ 683,38
2.7.3	PONTO DE ESGOTO EM PVC P/ SANITÁRIO INCLUSIVE COLUNA VENTILAÇÃO MSD FUNASA TIPO 10 (MATERIAL E EXECUÇÃO)	PT	8,00	353,64	R\$ 2.829,12	4,00	R\$ 1.414,56	2,00	R\$ 707,28	6,00	R\$ 2.121,84	75,00%	2,00	R\$ 707,28
2.7.4	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	22,00	318,80	R\$ 7.013,60	4,00	R\$ 1.275,20	16,00	R\$ 5.100,80	20,00	R\$ 6.376,00	90,91%	2,00	R\$ 637,60
2.7.5	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	UN	4,00	372,29	R\$ 1.489,16	0,00	R\$ -		R\$ -	0,00	R\$ -	0,00%	4,00	R\$ 1.489,16
2.7.6	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 25mm (1")	UN	4,00	164,09	R\$ 656,36	2,00	R\$ 328,18	2,00	R\$ 328,18	4,00	R\$ 656,36	100,00%	0,00	R\$ -
2.7.7	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ANÉIS D=1,20M	UN	2,00	4.152,54	R\$ 8.305,08	0,00	R\$ -		R\$ -	0,00	R\$ -	0,00%	2,00	R\$ 8.305,08
2.7.8	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	12,00	56,94	R\$ 683,28	0,00	R\$ -	6,00	R\$ 341,64	6,00	R\$ 341,64	50,00%	6,00	R\$ 341,64
2.8	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>				<b>R\$ 51.262,04</b>		<b>R\$ -</b>		<b>R\$ -</b>		<b>R\$ -</b>	<b>0,00%</b>		<b>R\$ 51.262,04</b>
2.9	<b>INSTALAÇÃO AR CONDICIONADOS</b>				<b>R\$ 48.850,58</b>		<b>R\$ -</b>		<b>R\$ 1.030,56</b>		<b>R\$ 1.030,56</b>	<b>2,11%</b>		<b>R\$ 47.820,02</b>
2.10	<b>REVESTIMENTO</b>				<b>R\$ 38.436,48</b>		<b>R\$ -</b>		<b>R\$ 17.602,00</b>		<b>R\$ 17.602,00</b>	<b>45,80%</b>		<b>R\$ 20.834,48</b>
2.10.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	325,00	6,25	R\$ 2.031,25	0,00	R\$ -	325,00	R\$ 2.031,25	325,00	R\$ 2.031,25	100,00%	0,00	R\$ -
2.10.2	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022	M2	325,00	47,91	R\$ 15.570,75	0,00	R\$ -	325,00	R\$ 15.570,75	325,00	R\$ 15.570,75	100,00%	0,00	R\$ -
2.10.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023 PE	M2	167,50	81,85	R\$ 13.709,88	0,00	R\$ -		R\$ -	0,00	R\$ -	0,00%	167,50	R\$ 13.709,88
2.10.4	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 60 x 60 cm, porcelanato, aplicado com argamassa industrializada aci-1, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 02	m2	28,00	254,45	R\$ 7.124,60	0,00	R\$ -		R\$ -	0,00	R\$ -	0,00%	28,00	R\$ 7.124,60
2.11	<b>FORRO</b>				<b>R\$ 21.644,78</b>		<b>R\$ -</b>		<b>R\$ -</b>		<b>R\$ -</b>	<b>0,00%</b>		<b>R\$ 21.644,78</b>
2.12	<b>PISO</b>				<b>R\$ 51.701,72</b>		<b>R\$ -</b>		<b>R\$ -</b>		<b>R\$ -</b>	<b>0,00%</b>		<b>R\$ 51.701,72</b>
2.13	<b>PINTURA</b>				<b>R\$ 57.353,80</b>		<b>R\$ -</b>		<b>R\$ -</b>		<b>R\$ -</b>	<b>0,00%</b>		<b>R\$ 57.353,80</b>
2.14	<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>				<b>R\$ 6.276,93</b>		<b>R\$ -</b>		<b>R\$ -</b>		<b>R\$ -</b>	<b>0,00%</b>		<b>R\$ 6.276,93</b>

<p><b>CONTRATANTE:</b> CÂMARA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO-PI</p> <p><b>CONTRATADA:</b> JOÃO TADEU PEREIRA ROQUE</p> <p><b>OBRA:</b> CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO/PI</p>	<p><b>DATA DA MEDIÇÃO:</b> 20/04/2026</p> <p><b>Nº DA MEDIÇÃO:</b> N° 05</p>	<p><b>OC / CONTRATO Nº:</b> 250/2025</p> <p><b>VALOR OC / CONTRATO:</b> Unitário</p> <p><b>PREVISÃO DE CONCLUSÃO :</b> 20/12/2026</p>
---	--	---

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTRATADO				ACUMULADO		MEDIÇÃO 05		EXECUTADO			À FATURAR	
		UND	QTD	VLR UNIT	SUBTOTAL	mar-26		abr-26		abr-26			QTD	VALOR
						QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	PORC.		
<b>2.15</b>	<b>GRANITOS, LOUÇAS E METAIS</b>				R\$ 35.472,51		R\$ -		R\$ -		R\$ -	0,00%		R\$ 35.472,51
2.15.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,00	634,88	R\$ 5.079,04	0,00	R\$ -		R\$ -	0,00	R\$ -	0,00%	8,00	R\$ 5.079,04
2.15.2	DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2"	UN	8,00	145,90	R\$ 1.167,20	0,00	R\$ -		R\$ -	0,00	R\$ -	0,00%	8,00	R\$ 1.167,20
2.15.3	PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER)EM ABS	UN	2,00	84,07	R\$ 168,14	0,00	R\$ -		R\$ -	0,00	R\$ -	0,00%	2,00	R\$ 168,14
2.15.4	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO	UN	8,00	58,97	R\$ 471,76	0,00	R\$ -		R\$ -	0,00	R\$ -	0,00%	8,00	R\$ 471,76
2.15.5	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML	UN	2,00	56,64	R\$ 113,28	0,00	R\$ -		R\$ -	0,00	R\$ -	0,00%	2,00	R\$ 113,28
2.15.6	TORNEIRA PVC 3/4 PARA JARDIM	UN	2,00	2,01	R\$ 4,02	0,00	R\$ -		R\$ -	0,00	R\$ -	0,00%	2,00	R\$ 4,02
2.15.7	BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm	M2	0,90	519,94	R\$ 467,95	0,00	R\$ -		R\$ -	0,00	R\$ -	0,00%	0,90	R\$ 467,95
2.15.8	DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=2cm	M2	17,20	605,62	R\$ 10.416,66	0,00	R\$ -		R\$ -	0,00	R\$ -	0,00%	17,20	R\$ 10.416,66
2.15.9	BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm	M2	2,12	519,94	R\$ 1.102,27	0,00	R\$ -		R\$ -	0,00	R\$ -	0,00%	2,12	R\$ 1.102,27
2.15.10	Porta em alumínio lambril, cor branca ou bronze, de abrir ou correr, completa, inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura	m2	9,82	690,10	R\$ 6.776,78	0,00	R\$ -		R\$ -	0,00	R\$ -	0,00%	9,82	R\$ 6.776,78
2.15.11	Cuba de embutir oval (deca linha ref I37) p/ instalação em bancadas, c/ sifão cromado (deca ref c1680) , engate cromado (deca) ou similares	un	9,00	714,80	R\$ 6.433,20	0,00	R\$ -		R\$ -	0,00	R\$ -	0,00%	9,00	R\$ 6.433,20
2.15.12	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	9,00	187,65	R\$ 1.688,85	0,00	R\$ -		R\$ -	0,00	R\$ -	0,00%	9,00	R\$ 1.688,85
2.15.13	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	M2	2,40	659,73	R\$ 1.583,35	0,00	R\$ -		R\$ -	0,00	R\$ -	0,00%	2,40	R\$ 1.583,35
<b>3</b>	<b>AMPLIAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO - PI</b>													
<b>3.1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>				R\$ 9.402,75		R\$ 9.402,75		R\$ -		R\$ 9.402,75	100,00%		R\$ -
<b>3.2</b>	<b>INFRAESTRUTURA</b>				R\$ 76.736,66		R\$ 76.736,66		R\$ -		R\$ 76.736,66	100,00%		R\$ -
<b>3.3</b>	<b>SUPERESTRUTURA</b>				R\$ 46.897,78		R\$ 46.897,78		R\$ -		R\$ 46.897,78	100,00%		R\$ -
<b>3.4</b>	<b>PAREDES E PAINÉIS</b>				R\$ 102.898,91		R\$ 89.881,06		R\$ -		R\$ 89.881,06	87,35%		R\$ 13.017,85
3.4.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	663,82	140,57	R\$ 93.313,18	630,63	R\$ 88.647,52		R\$ -	630,63	R\$ 88.647,52	95,00%	33,19	R\$ 4.665,66
3.4.2	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	M	33,00	37,38	R\$ 1.233,54	33,00	R\$ 1.233,54		R\$ -	33,00	R\$ 1.233,54	100,00%	0,00	R\$ -
3.4.3	DIVISÓRIA DE GESSO ACARTONADO e=48mm, S/ REVESTIMENTO (MONTADA)	M2	55,50	150,49	R\$ 8.352,20	0,00	R\$ -		R\$ -	0,00	R\$ -	0,00%	55,50	R\$ 8.352,20
<b>3.5</b>	<b>COBERTURA</b>				R\$ 74.125,12		R\$ 70.796,89		R\$ -		R\$ 70.796,89	95,51%		R\$ 3.328,23
3.5.1	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	348,03	60,53	R\$ 21.066,26	348,03	R\$ 21.066,01		R\$ -	348,03	R\$ 21.066,01	100,00%	0,00	R\$ 0,24
3.5.2	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELhado COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	348,03	77,87	R\$ 27.101,10	348,03	R\$ 27.101,10		R\$ -	348,03	R\$ 27.101,10	100,00%	0,00	R\$ -
3.5.3	RUFO/ALGIEIROZ EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO L=30CM	M	31,00	160,32	R\$ 4.969,92	31,00	R\$ 4.969,92		R\$ -	31,00	R\$ 4.969,92	100,00%	0,00	R\$ -
3.5.4	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019	M	26,40	126,06	R\$ 3.327,98	0,00	R\$ -		R\$ -	0,00	R\$ -	0,00%	26,40	R\$ 3.327,98
3.5.5	LAJE PRÉ-FABRICADA COMUM DE 8 cm P/ FÓRRO - VÃO ACIMA DE 4,01 m	M2	11,00	69,04	R\$ 759,44	11,00	R\$ 759,44		R\$ -	11,00	R\$ 759,44	100,00%	0,00	R\$ -
3.5.6	Impermeabilização de superfície com membrana à base de resina acrílica, 3 demãos. af_09/2023	m2	242,48	64,01	R\$ 15.521,14	242,48	R\$ 15.521,14		R\$ -	242,48	R\$ 15.521,14	100,00%	0,00	R\$ -
3.5.7	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA, CLASSE B, ESTRUTURADA COM POLIESTER NÃO TECIDO, FACE EXPOSTA EM ALUMÍNIO, TIPO II, E=4MM	M2	14,00	98,52	R\$ 1.379,28	14,00	R\$ 1.379,28		R\$ -	14,00	R\$ 1.379,28	100,00%	0,00	R\$ -
<b>3.6</b>	<b>ESQUADRIAS E FERRAGENS</b>				R\$ 47.121,82		R\$ -		R\$ 4.535,75		R\$ 4.535,75	9,63%		R\$ 42.586,07

<p><b>CONTRATANTE:</b> CÂMARA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO-PI</p> <p><b>CONTRATADA:</b> JOÃO TADEU PEREIRA ROQUE</p> <p><b>OBRA:</b> CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO/PI</p>	<p><b>DATA DA MEDIÇÃO:</b> 20/04/2026</p> <p><b>Nº DA MEDIÇÃO:</b> N° 05</p>	<p><b>OC / CONTRATO Nº:</b> 250/2025</p> <p><b>VALOR OC / CONTRATO:</b> Unitário</p> <p><b>PREVISÃO DE CONCLUSÃO :</b> 20/12/2026</p>
---	--	---

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTRATADO				ACUMULADO		MEDIÇÃO 05		EXECUTADO			À FATURAR	
		UND	QTD	VLR UNIT	SUBTOTAL	mar-26		abr-26		abr-26			QTD	VALOR
						QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	PORC.		
3.6.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM. ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	14,00	1.079,94	R\$ 15.119,16	0,00	R\$ -	4,20	R\$ 4.535,75	4,20	R\$ 4.535,75	30,00%	9,80	R\$ 10.583,41
3.6.2	JANELA DE AÇO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA, EXCLUSIVE VIDROS, ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	10,50	737,08	R\$ 7.739,34	0,00	R\$ -		R\$ -	0,00	R\$ -	0,00%	10,50	R\$ 7.739,34
3.6.3	Portão em chapa de ferro n.º 18(1,25mm), de correr, quadro em tubo de ferro galvanizado/inter horizontal de 2", inclusive trancas/ferrolho - Rev 01	m2	9,50	1.175,77	R\$ 11.169,82	0,00	R\$ -		R\$ -	0,00	R\$ -	0,00%	9,50	R\$ 11.169,82
3.6.4	Porta de correr de alumínio, com duas folhas para vidro, incluso vidro liso incolor, fechadura e puxador, sem alizar. af_12/2019	m2	15,18	477,08	R\$ 7.242,07	0,00	R\$ -		R\$ -	0,00	R\$ -	0,00%	15,18	R\$ 7.242,07
3.6.5	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021 PS	M2	13,00	450,11	R\$ 5.851,43	0,00	R\$ -		R\$ -	0,00	R\$ -	0,00%	13,00	R\$ 5.851,43
<b>3.7</b>	<b>INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS</b>				<b>R\$ 16.062,43</b>		<b>R\$ 9.077,25</b>		<b>R\$ -</b>		<b>R\$ 9.077,25</b>	56,51%		<b>R\$ 6.985,18</b>
<b>3.8</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>				<b>R\$ 58.596,25</b>		<b>R\$ 43.048,70</b>		<b>R\$ 4.871,90</b>		<b>R\$ 47.920,60</b>	81,78%		<b>R\$ 10.675,65</b>
3.8.1	Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", fio rígido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento	pt	70,00	269,69	R\$ 18.878,30	50,00	R\$ 13.484,50	10,00	R\$ 2.696,90	60,00	R\$ 16.181,40	85,71%	10,00	R\$ 2.696,90
3.8.2	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexível sanfonado aparente Ø 3/4"	un	48,00	284,84	R\$ 13.672,32	40,00	R\$ 11.393,60		R\$ -	40,00	R\$ 11.393,60	83,33%	8,00	R\$ 2.278,72
3.8.3	Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", fio rígido 4,0mm² (fio 10), inclusive placa em pvc e aterramento (AR CONDICIONADOS)	pt	13,00	302,79	R\$ 3.936,27	10,00	R\$ 3.027,90		R\$ -	10,00	R\$ 3.027,90	76,92%	3,00	R\$ 908,37
3.8.4	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 12 DISJUNTORES NEMA OU 16 DISJUNTORES DIN	UN	1,00	224,96	R\$ 224,96	1,00	R\$ 224,96		R\$ -	1,00	R\$ 224,96	100,00%	0,00	R\$ -
3.8.5	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	3,00	31,64	R\$ 94,92	0,00	R\$ -		R\$ -	0,00	R\$ -	0,00%	3,00	R\$ 94,92
3.8.6	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	UN	18,00	31,64	R\$ 569,52	0,00	R\$ -		R\$ -	0,00	R\$ -	0,00%	18,00	R\$ 569,52
3.8.7	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 50A	UN	1,00	40,97	R\$ 40,97	0,00	R\$ -		R\$ -	0,00	R\$ -	0,00%	1,00	R\$ 40,97
3.8.8	Luminária Painel Led embutir 18w quadrada, 6000k da G-light ou similar - Rev 01_11/2021	un	35,00	94,78	R\$ 3.317,30	0,00	R\$ -		R\$ -	0,00	R\$ -	0,00%	35,00	R\$ 3.317,30
3.8.9	Refletor TR Led, corpo em alumínio, vidro temperado, potencia 20W, bivolt, temp.cor 3000K, IP-65, da Taschibra ou similar	un	13,00	42,02	R\$ 546,26	0,00	R\$ -		R\$ -	0,00	R\$ -	0,00%	13,00	R\$ 546,26
3.8.10	LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS	UN	13,00	17,13	R\$ 222,69	0,00	R\$ -		R\$ -	0,00	R\$ -	0,00%	13,00	R\$ 222,69
3.8.11	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA. AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020 PS	UN	1,00	2.173,74	R\$ 2.173,74	1,00	R\$ 2.173,74		R\$ -	1,00	R\$ 2.173,74	100,00%	0,00	R\$ -
3.8.12	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	M	100,00	21,75	R\$ 2.175,00	0,00	R\$ -	100,00	R\$ 2.175,00	100,00	R\$ 2.175,00	100,00%	0,00	R\$ -
3.8.13	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	600,00	12,04	R\$ 7.224,00	600,00	R\$ 7.224,00		R\$ -	600,00	R\$ 7.224,00	100,00%	0,00	R\$ -
3.8.14	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1000,00	5,52	R\$ 5.520,00	1000,00	R\$ 5.520,00		R\$ -	1000,00	R\$ 5.520,00	100,00%	0,00	R\$ -
<b>3.9</b>	<b>INSTALAÇÃO AR CONDICIONADOS</b>				<b>R\$ 55.991,63</b>		<b>R\$ 2.136,60</b>		<b>R\$ 4.169,75</b>		<b>R\$ 6.306,35</b>	11,26%		<b>R\$ 49.685,28</b>
3.9.1	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	M	52,00	27,12	R\$ 1.410,24	50,00	R\$ 1.356,00		R\$ -	50,00	R\$ 1.356,00	96,15%	2,00	R\$ 54,24
3.9.2	Caixa de passagem polar para ar condicionado Split	un	13,00	58,13	R\$ 755,69	0,00	R\$ -		R\$ -	0,00	R\$ -	0,00%	13,00	R\$ 755,69
3.9.3	Caixa de inspeção 0,30 x 0,30 x 0,40m	un	4,00	195,15	R\$ 780,60	4,00	R\$ 780,60		R\$ -	4,00	R\$ 780,60	100,00%	0,00	R\$ -
3.9.4	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021 PE	UN	3,00	5.329,15	R\$ 15.987,45	0,00	R\$ -		R\$ -	0,00	R\$ -	0,00%	3,00	R\$ 15.987,45
3.9.5	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021 PE	UN	10,00	3.288,79	R\$ 32.887,90	0,00	R\$ -		R\$ -	0,00	R\$ -	0,00%	10,00	R\$ 32.887,90
3.9.6	REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1/4" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA	M	65,00	64,15	R\$ 4.169,75	0,00	R\$ -	65,00	R\$ 4.169,75	65,00	R\$ 4.169,75	100,00%	0,00	R\$ -
<b>3.10</b>	<b>REVESTIMENTO</b>				<b>R\$ 90.997,22</b>		<b>R\$ 71.904,98</b>		<b>R\$ -</b>		<b>R\$ 71.904,98</b>	79,02%		<b>R\$ 19.092,23</b>

<p><b>CONTRATANTE:</b> CÂMARA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO-PI</p> <p><b>CONTRATADA:</b> JOÃO TADEU PEREIRA ROQUE</p> <p><b>OBRA:</b> CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO/PI</p>	<p><b>DATA DA MEDIÇÃO:</b> 20/04/2026</p> <p><b>Nº DA MEDIÇÃO:</b> N° 05</p>	<p><b>OC / CONTRATO Nº:</b> 250/2025</p> <p><b>VALOR OC / CONTRATO:</b> Unitário</p> <p><b>PREVISÃO DE CONCLUSÃO :</b> 20/12/2026</p>
---	--	---

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTRATADO				ACUMULADO		MEDIÇÃO 05		EXECUTADO			À FATURAR	
		UND	QTD	VLR UNIT	SUBTOTAL	mar-26		abr-26		abr-26			QTD	VALOR
						QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	PORC.		
3.10.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	1327,64	6,25	R\$ 8.297,75	1327,64	R\$ 8.297,75	R\$ -	1327,64	R\$ 8.297,75	100,00%	0,00	R\$ -	
3.10.2	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022	M2	1327,64	47,91	R\$ 63.607,23	1327,64	R\$ 63.607,23	R\$ -	1327,64	R\$ 63.607,23	100,00%	0,00	R\$ -	
3.10.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	81,25	81,85	R\$ 6.650,31	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00%	81,25	R\$ 6.650,31	
3.10.4	COBOGÓ DE CIMENTO TIPO VENEZIANO (50X50X6)cm C/ARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3	M2	9,70	180,93	R\$ 1.755,02	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00%	9,70	R\$ 1.755,02	
3.10.5	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 60 x 60 cm, porcelanato, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 02	m2	42,00	254,45	R\$ 10.686,90	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00%	42,00	R\$ 10.686,90	
<b>3.11</b>	<b>FORRO</b>				<b>R\$ 17.619,11</b>		<b>R\$ -</b>		<b>R\$ 17.619,11</b>		<b>R\$ 17.619,11</b>	100,00%	<b>R\$ -</b>	
3.11.1	FORRO DE GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	197,17	89,36	R\$ 17.619,11	0,00	R\$ -	197,17	R\$ 17.619,11	197,17	R\$ 17.619,11	100,00%	0,00	R\$ -
<b>3.12</b>	<b>PISO</b>				<b>R\$ 96.495,92</b>		<b>R\$ 26.586,74</b>		<b>R\$ 28.648,50</b>		<b>R\$ 55.235,24</b>	57,24%	<b>R\$ 41.260,68</b>	
3.12.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 4 CM ÁREAS SECAS E ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE E 3 CM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR(CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	M2	236,60	112,37	R\$ 26.586,74	236,60	R\$ 26.586,74	R\$ -	236,60	R\$ 26.586,74	100,00%	0,00	R\$ -	
3.12.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	M2	367,61	151,15	R\$ 55.564,25	0,00	R\$ -	150,00	R\$ 22.672,50	150,00	R\$ 22.672,50	40,80%	217,61	R\$ 32.891,75
3.12.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	11,20	1.195,20	R\$ 13.386,24	0,00	R\$ -	5,00	R\$ 5.976,00	5,00	R\$ 5.976,00	44,64%	6,20	R\$ 7.410,24
3.12.4	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	10,00	87,80	R\$ 878,00	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00%	10,00	R\$ 878,00	
3.12.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE	M2	1,00	80,69	R\$ 80,69	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00%	1,00	R\$ 80,69	
<b>3.13</b>	<b>PINTURA</b>				<b>R\$ 58.985,92</b>		<b>R\$ -</b>		<b>R\$ -</b>		<b>R\$ -</b>	0,00%	<b>R\$ 58.985,92</b>	
3.13.1	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	1327,64	5,08	R\$ 6.744,41	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00%	1327,64	R\$ 6.744,41	
3.13.2	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	769,34	15,06	R\$ 11.586,26	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00%	769,34	R\$ 11.586,26	
3.13.3	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	966,51	12,93	R\$ 12.496,97	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00%	966,51	R\$ 12.496,97	
3.13.4	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	M2	77,20	59,34	R\$ 4.581,05	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00%	77,20	R\$ 4.581,05	
3.13.5	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	197,17	36,50	R\$ 7.196,71	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00%	197,17	R\$ 7.196,71	
3.13.6	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_03/2024	M2	558,30	29,34	R\$ 16.380,52	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00%	558,30	R\$ 16.380,52	
<b>3.14</b>	<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>				<b>R\$ 53.726,09</b>		<b>R\$ -</b>		<b>R\$ -</b>		<b>R\$ -</b>	0,00%	<b>R\$ 53.726,09</b>	
3.14.1	LIMPEZA GERAL	M2	700,00	17,61	R\$ 12.327,00	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00%	700,00	R\$ 12.327,00	
3.14.2	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_07/2024	UN	2,00	504,59	R\$ 1.009,18	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00%	2,00	R\$ 1.009,18	
3.14.3	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURTIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024	M2	4,15	25,55	R\$ 106,03	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00%	4,15	R\$ 106,03	

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO-PI  CONTRATADA: JOÃO TADEU PEREIRA ROQUE  OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO/PI	DATA DA MEDIÇÃO: 20/04/2026  Nº DA MEDIÇÃO: N° 05	OC / CONTRATO Nº: 250/2025  VALOR OC / CONTRATO: Unitário  PREVISÃO DE CONCLUSÃO : 20/12/2026
---	---	---

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTRATADO				ACUMULADO		MEDIÇÃO 05		EXECUTADO			À FATURAR	
		UND	QTD	VLR UNIT	SUBTOTAL	mar-26		abr-26		abr-26			QTD	VALOR
						QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	PORC.		
3.14.4	Estrutura metálica galvanizada, revestida por placas de ACM (alumínio composto) recortado, e=0,3mm, na cor cobre, 1,00 nx 1,00m, fixação da estrutura metálica sem avanço na est. espacial existente no local por parafusos. - fornecimento e montagem	m2	51,00	789,88	R\$ 40.283,88	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00%	51,00	R\$ 40.283,88
<b>3.15</b>	<b>GRANITOS, LOUÇAS E METAIS</b>				<b>R\$ 5.311,34</b>		<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>		<b>0,00%</b>		<b>R\$ 5.311,34</b>	
3.15.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	634,88	R\$ 634,88	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00%	1,00	R\$ 634,88
3.15.2	DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2"	UN	1,00	145,90	R\$ 145,90	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00%	1,00	R\$ 145,90
3.15.3	PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER)EM ABS	UN	1,00	84,07	R\$ 84,07	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00%	1,00	R\$ 84,07
3.15.4	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO	UN	1,00	58,97	R\$ 58,97	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00%	1,00	R\$ 58,97
3.15.5	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML	UN	1,00	56,64	R\$ 56,64	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00%	1,00	R\$ 56,64
3.15.6	BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4 , P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	1.509,78	R\$ 1.509,78	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00%	1,00	R\$ 1.509,78
3.15.7	TANQUE DUPL0 EM MARMORE SINTETICO COM CUBA LISA E ESFREGADOR, *110 X 60* CM	UN	1,00	491,51	R\$ 491,51	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00%	1,00	R\$ 491,51
3.15.8	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	28,43	R\$ 56,86	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00%	2,00	R\$ 56,86
3.15.9	TORNEIRA PVC 3/4 PARA JARDIM	UN	4,00	2,01	R\$ 8,04	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00%	4,00	R\$ 8,04
3.15.10	BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm	M2	2,62	519,94	R\$ 1.362,24	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00%	2,62	R\$ 1.362,24
3.15.11	Cuba de embutir oval (deca linha ref I37) p/ instalação em bancadas, c/ sifão cromado (deca ref c1680) , engate cromado (deca) ou similares	un	1,00	714,80	R\$ 714,80	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00%	1,00	R\$ 714,80
3.15.12	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4". PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	187,65	R\$ 187,65	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00%	1,00	R\$ 187,65
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 1.404.820,33</b>		<b>R\$ 493.819,78</b>		<b>R\$ 149.628,06</b>		<b>R\$ 643.447,83</b>	<b>45,80%</b>		<b>R\$ 761.372,50</b>

**Valor total de medição 5: R\$ 149.628,06 (Cento e quarenta e nove mil, seiscentos e vinte e oito reais e seis centavos).**

**FISCAL DE CONTRATO**  
CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO-PI

**RESPONSÁVEL SOLICITANTE**  
CONTRATADA: JOÃO TADEU PEREIRA ROQUE